

PROPONENTE: CÂMARA MUNICIPAL
OBRA: REFORMA CÂMARA
BANCOS: SINAPI-REF. 07/2025, ORSE-REF. 06/2025

MEDIÇÃO									
Item	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit com BDI	Total	1 medição dez	% executado	Saldo das medições	% à executar
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL								
1.1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	mês	1	2.403,37	2.403,37	1.201,69	50%	1.201,69	50%
2	PISO								
2.1	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE	m²	15	104,21	1.563,15	1.563,15	100%	0,00	0%
3	ESQUADRIAS								
3.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	un	3	1.607,16	4.821,48	4.821,48	100%	0,00	0%
4	PINTURA								
4.1	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	1400	4,59	6.426,00	6.426,00	100%	0,00	0%
4.2	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta acrílica convencional	m²	1400	23,49	32.886,00	10.037,69	31%	22.848,31	69%
Total				48.100,00		24.050,00	50%	24.050,00	50%
				100%		28/11/2025		A medir	

Responsável Técnico:
MARCIO FERNANDES CAMPOS LISBOA
CREA N 1119379130

Representante Legal:
PROJETE SERVIÇOS E ENGENHARIA LTDA
CPNJ: 14.342.393/0001-26